

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrtletí																							
						2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
0		D1 0136 Říkovice - Přerov	1209 dny	20.12.22	20.03.27																								
1	1	Předání staveniště = Zahájení prací	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
2	2	Předložení počátečního HMG Správci stavby	0 dny	10.01.23	10.01.23																								
3		Postupné závazné mílníky dle Pod-článku 4.29 Smluvních Podmínek SOD	844 dny	20.12.22	20.03.26																								
4	3.1	(i) předčasné užívání "Sekce 1" (20.3.2026)	0 dny	20.03.26	20.03.26																								
5	3.2	(ii) předčasné užívání "Sekce 2" (20.10.2023)	0 dny	20.10.23	20.10.23																								
6	3.3	(iii) - fin. plnění min 30% do 18 měsíců od zahájení (20.6.2024)	0 dny	19.06.24	19.06.24																								
7	3.4	(iv) - časový mílník - přefakturace nákladů položek souvisejících s omezením drážní dopravy	43 dny	20.12.22	18.08.23																								
17	4	Dokončení díla (do 51 měsíců od zahájení prací, tj. 20.3.2027)	0 dny	20.03.27	20.03.27																								
18	5	Realizace objektů před zahájením stavby dle rámcové smlouvy mezi ŘSD ČR a ČEZ Distribuce a.s.	255 dny	20.12.22	01.09.23																								
19	5.1	SO 402 Úprava vedení VVN 551/552 - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
20	5.2	SO 403 Přeložka VVN 551/552 + VVN 5679/5680	193 dny	30.01.23	11.08.23																								
21	5.2.1	I. etapa - budování nového vedení	193 dny	30.01.23	11.08.23																								
22	5.2.2	II. etapa - vypínání úseků	43 dny	30.01.23	01.08.23																								
23	5.2.3	III. etapa - demontáž starého vedení vč. st. č. 7 po st. č. 16	10 dny	04.04.23	14.04.23																								
24	5.3	SO 404 Napojení vedení VVN 5679/5680 od TR v Přerovských strojárnách	193 dny	30.01.23	11.08.23																								
25	5.3.1	I. etapa - budování a demontáž starého	193 dny	30.01.23	11.08.23																								
26	5.3.2	II. etapa - vypínání úseků	43 dny	30.01.23	01.08.23																								
27	5.4	SO 411 Přeložka venkovního vedení VN v km 78,620 - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
28	5.5	SO 413.1 Přeložka dvojitého venkovního vedení VN v km 81,400 - 82,700	214 dny	30.01.23	01.09.23																								
29	5.5.1	I. etapa - základy stožárů č. 7 až 17d	25 dny	30.01.23	24.02.23																								
30	5.5.2	II. etapa - stavba stožárů č. 10, 11, 12, 14, 17b, 17c, 17d	22 dny	27.02.23	21.03.23																								
31	5.5.3	III. etapa - stavba stožárů č. 15, 16, 17a	5 dny	14.08.23	19.08.23																								
32	5.5.4	IV. etapa - demontáž bypass 8a, 14 - 17a	5 dny	21.08.23	26.08.23																								
33	5.5.5	V. etapa - demontáž vedení od stožáru č. 6 - č. 9	5 dny	14.08.23	19.08.23																								
34	5.5.6	VI. etapa - demontáž vedení od stožáru č. 5 - č. 6	11 dny	21.08.23	01.09.23																								
35	5.6	SO 413.2 Přeložka přípojky VN v km 82,060	0 dny	15.03.23	15.03.23																								
36	5.7	SO 413.3 Provizorní připojení VN Strojárna a Prechezy - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
37	5.8	SO 414 Přeložka kabelů VN v km 82,175 - 82,650 - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
38	5.9	SO 415 Přeložka kabelů VN v km 82,490 - 82,650 - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
39	5.10	SO 416.1 Přeložka venkovního vedení VN v km 83,025	0 dny	01.07.23	01.07.23																								
40	5.11	SO 416.2 Přeložka kabelů VN v km 83,020 a optokabelu ICT	0 dny	15.03.23	15.03.23																								
41	5.12	SO 416.3	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
42	5.13	SO 417 Přeložka kabelu VN a optotrucky v km 83,025	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
43	5.14	SO 418.1 Přeložka venk. vedení VN č. 09 z rozvodny 1110/22 kv do kabelu - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
44	5.15	SO 418.2 Přeložka venk. vedení VN č. 40 z rozvodny 1110/22 kv do kabelu - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
45	5.16	SO 418.3 Přeložka venk. vedení VN č. 42 z rozvodny 1110/22 kv do kabelu - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
46	5.17	SO 419 Přeložka přípojky pro TS v km 83,540	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
47	5.18	SO 420 Přeložka venkovní odbočky VN Dluhonice v km 83,860 - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
48	5.19	SO 421 Přeložka venkovního vedení VN v km 84,310 - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
49	5.20	SO 422 Přeložka venkovního vedení VN v km 84,700 - 85,300	0 dny	01.04.23	01.04.23																								
50	5.21	SO 424 Přeložka kabelů VN v km 82,530	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
51	5.22	SO 431 Přeložka kabelu NN v km 83,400	0 dny	15.07.23	15.07.23																								
52	5.23	SO 432 Přeložka kabelů NN v km 83,500	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
53	5.24	SO 434 Přeložka kabelů NN v MÚK Přerov sever - HOTOVO	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
54	5.25	SO 435 Přeložky elektroměrných rozvaděčů	0 dny	01.04.23	01.04.23																								
55	5.26	SO 436.1 Přeložka venkovního vedení NN v km 79,750	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
56		Seznam pozemků "BEZ PŘÍSTUPU" nutných pro realizaci prací	437 dny	20.12.22	01.03.24																								
57	6.1	parc. č. 1291 (28) => objekty SO 101, SO 311, SO 358, SO 390, SO 491, SO 495, SO 498, SO 702	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
58	6.2	parc. č. 1145/60 (2C) => SO 101, SO 358, SO 390	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
59	6.3	parc. č. 1145/52 (2A) => SO 101, SO 720	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
60	6.4	parc. č. 633/72 (1) => SO 007, SO 153, SO 363, SO 422, SO 434, SO 435, SO 491, SO 494, SO 714	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
61	6.5	parc. č. 1174/15, 1174/36, 1174/39 => SO 101, SO 201, SO 203, SO 862 (ohrožení POSTUPU VÝSTAVBY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
62	6.6	parc. č. 1219/26, 1219/33 => SO 101, SO 851, SO 862, SO 863 (ohrožení POSTUPU VÝSTAVBY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
63	6.7	parc. č. 1278/1, 1278/2, 1280/1, 1280/17 => SO 101, SO 202, SO 204, SO 205, SO 322, SO 352, SO 372, SO 411, SO 851, SO 862, SO 863 (možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY a ohrožení POSTUPU VÝSTAVBY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
64	6.8	parc. č. 125/8 => SO 861, SO 862	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
65	6.9	parc. č. 278/2, 278/49, 278/51, 278/54, 293/2, 322/16, 322/23, 478/1 => SO 372, SO 402, SO 851, SO 861, SO 862 (po termínu ohrožen POSTUP VÝSTAVBY)	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
66	6.10	parc. č. 481/2, 481/3, 474/2 => SO 154, SO 207, SO 372, SO 491, SO 495, SO 498, SO 677, SO 679, SO 851, SO 862, SO 863 (po termínu ohrožen POSTUP VÝSTAVBY)	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
67	6.11	parc. č. 1644/1, 367/5, 549/25, 549/4, 366/3 => SO 121, SO 201 (možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY), SO 355, SO 373, SO 678, SO 851, SO 862, SO 863	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
68	6.12	parc. č. 2176/60, 2176/61, 1633/2, 1633/1, 1602/1, 2176/58, 549/3, 549/1, 1665/3, SO 491/1, 2176/27, 549/36, 549/30, 367/14 => SO 207, SO 355, SO 373, SO 436.1, SO 491, SO 495, SO 498, SO 678, SO 851, SO 862, SO 863 (po termínu ohrožen POSTUP VÝSTAVBY)	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
69	6.13	parc. č. 549/32 => SO 121	0 dny	20.05.23	20.05.23																								
70	6.14	parc. č. 549/28, 1665/1, 549/3, 386/17, 549/14, 549/15, 386/14, 386/13, 386/3, 1665/1, 1477/2 => SO 355, SO 373, SO 436.1, SO 466, SO 512, SO 514, SO 678 (NUTNÉ PŘELOŽKY před realizací SO 121), SO 862	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
71	6.15	parc. č. 2176/46 => SO 121	0 dny	01.07.23	01.07.23																								
72	6.16	parc. č. 2176/81, 2176/74, 2176/76 => SO 121	0 dny	15.07.23	15.07.23																								
73	6.17	parc. č. 1056/3, 1219, 1273/1, 1322/1, 1373, 1372/1, 1280/1 => SO 121, SO 422, SO 862 (možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
74	6.18	parc. č. 1516/2, 1590/1, 1566/1, 386/5, 5990/31, 386/22, 1566/2, 1590/2, 386/1, 386/9 => SO 413.1, SO 445, SO 862 (možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
75	6.19	parc. č. 505/3, 505/2, 386/21, 5875/51 => SO 413.1, SO 862 (po termínu možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
76	6.20	parc. č. 7164/3, 551/6 => SO 121, SO 413.1	0 dny	20.02.23	20.02.23																								
77	6.21	parc. č. 5990/25, 5990/2, 5990/11, 5990/10, 5990/9, 5990/4 => SO 460, SO 862 (možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
78	6.22	parc. č. 5990/41, 5990/49 => SO 862 (po termínu možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
79	6.23	parc. č. 7164/16, 7164/21, 2174/19, 1203/4, 7164/29 => SO 121, SO 460, SO 862	0 dny	15.02.23	15.02.23																								
80	6.24	parc. č. 1336/1, 1321/1 => SO 121, SO 373, SO 861, SO 862 (možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
81	6.25	parc. č. 1321/2 => přístup k SO 207, SO 513, SO 862	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
82	6.26	parc. č. 1203/8, 1203/10, 1203/2, 1203/11, 1203/7 => SO 134, SO 148, SO 167, SO 210, SO 314	0 dny	20.10.23	20.10.23																								
83	6.27	parc. č. 1064/8, 1064/9 => SO 364, SO 413.1, SO 851, SO 862, SO 863 (po termínu možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	01.03.23	01.03.23																								
84	6.28	parc. č. 7166/55, 7166/136, 6105/11, 6055/1, 7166/124, 7166/116, 7166/28, 6210/1 => SO 356, SO 364, SO 403, SO 404, SO 413.1, SO 541, SO 713, SO 862 (možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
85	6.29	parc. č. 7166/88, 7166/115, 7166/123, 7166/143, 7166/135, 7166/87, 7166/92, 7166/93 => SO 364, SO 403, SO 413.1, SO 862 (po termínu možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	01.12.23	01.12.23																								
86	6.30	parc. č. 7160/1, 7162/1, 6858, 6226/35, 6200/1, 7160/2, 6200/54, 6200/41, 6200/42, 6200/43 => SO 171, SO 356, SO 413.1, SO 452, SO 462, SO 467, SO 468, SO 541, SO 862 (po termínu možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	01.12.23	01.12.23																								
87	6.31	parc. č. 7160/5, 7161/1, 7160/6, 6194/13, 6194/11, 7166/31, 7161/2, 6135, 6857/11, 6857/12, 7161/3, 7166/36, 6133/1 => SO 171, SO 309, SO 403, SO 404, SO 413.1, SO 452, SO 462, SO 467, SO 468, SO 541, SO 862 (po termínu možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	01.03.24	01.03.24																								
88	6.32	parc. č. 7166/39, 3134/1, 7166/35, 6132 => SO 171, SO 404, SO 862 (možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	20.12.22	20.12.22																								
89	6.33	parc. č. 6857/1, 6857/15 => SO 115, SO 171, SO 208, SO 309, SO 403, SO 413.1, SO 541 (po termínu možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	01.03.24	01.03.24																								
90	6.34	parc. č. 6164, 6166/1, 6165/2, 6163/1, 6163/2 => SO 209, SO 309, SO 323, SO 687, SO 862 (po termínu možné ZVÝŠENÉ NÁKLADY)	0 dny	01.03.24	01.03.24																								
91	6.35	parc. č. 7167/101, 6200/29 => SO 150, SO 403, SO 413.1, SO 862	0 dny	20.10.23	20.10.23																								
92	7	Dokumentace	555 dny	20.12.22	27.06.24																								
2132	8	i) - předčasné užívání "Sekce 1" (do 39 měsíců od zahájení prací, tj. 20.3.2026)	1143 dny	01.02.23	20.03.26																								
2133	8.1	100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	844 dny	01.03.23	20.03.26																								
2134	8.1.1	SO 101 Dálnice D1 km 75,300-85,400	844 dny	01.03.23	20.03.26																								
2135	8.1.1.1	Úsek "ZÚ - SO 201"	844 dny	01.03.23	20.03.26																								
2136	8.1.1.1.1	Sanace podloží opěry OP1 (SO 201) a instalace inklinometru	30 dny	01.03.23	31.03.23																								
2137	8.1.1.1.2	Konsolidační násyp OP1 (SO 201)	80 dny	31.03.23	19.06.23																								
2138	8.1.1.1.3	Konsolidace OP1 (SO 201)	180 dny	19.06.23	16.12.23																								
2139	8.1.1.1.4	Podloží násypu POD1 / POD2	80 dny	01.03.24	20.05.24																								
2140	8.1.1.1.5	Těleso násypu NAS1	120 dny	20.05.24	17.09.24																								
2141	8.1.1.1.6	Těleso násypu NAS2 + AZ	195 dny	17.09.24	29.06.25																								
2142	8.1.1.1.7	Nestmelené vozovkové vrstvy	40 dny	29.06.25	08.08.25																								
2143	8.1.1.1.8	AHV	14 dny	08.08.25	22.08.25																								
2144	8.1.1.1.9</																												

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	2022			2023			2024			2025			2026			2027		
						Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
2814	8.2.8.3.3.1.3	armovanie + čistenie debnenia + prevzatie výstuže	10 dny	03.03.24	13.03.24																		
2815	8.2.8.3.3.1.4	betonáž	1 den	13.03.24	14.03.24																		
2816	8.2.8.3.3.1.5	predpínacie práce	1 den	28.03.24	29.03.24																		
2817	8.2.8.3.3.2.1	2. pole P2 - P3	40 dny	14.03.24	23.04.24																		
2818	8.2.8.3.3.2.2	montáž ložisk	1 den	14.03.24	15.03.24																		
2819	8.2.8.3.3.2.3	debníacie práce	14 dny	14.03.24	28.03.24																		
2820	8.2.8.3.3.2.4	armovanie + čistenie debnenia + prevzatie výstuže	10 dny	28.03.24	07.04.24																		
2821	8.2.8.3.3.2.5	betonáž	1 den	07.04.24	08.04.24																		
2822	8.2.8.3.3.3.1	predpínacie práce	1 den	22.04.24	23.04.24																		
2823	8.2.8.3.3.3.2	3. pole P3 - P4	40 dny	20.04.24	30.05.24																		
2824	8.2.8.3.3.3.3	montáž ložisk	1 den	20.04.24	21.04.24																		
2825	8.2.8.3.3.3.4	debníacie práce	14 dny	20.04.24	04.05.24																		
2826	8.2.8.3.3.3.5	armovanie + čistenie debnenia + prevzatie výstuže	10 dny	04.05.24	14.05.24																		
2827	8.2.8.3.3.3.6	betonáž	1 den	14.05.24	15.05.24																		
2828	8.2.8.3.3.3.7	predpínacie práce	1 den	29.05.24	30.05.24																		
2829	8.2.8.3.3.3.8	4. pole P4 - P5	40 dny	15.05.24	24.06.24																		
2830	8.2.8.3.3.3.9	montáž ložisk	1 den	15.05.24	16.05.24																		
2831	8.2.8.3.3.3.10	debníacie práce	14 dny	15.05.24	29.05.24																		
2832	8.2.8.3.3.3.11	armovanie + čistenie debnenia + prevzatie výstuže	10 dny	29.05.24	08.06.24																		
2833	8.2.8.3.3.3.12	betonáž	1 den	08.06.24	09.06.24																		
2834	8.2.8.3.3.3.13	predpínacie práce	1 den	23.06.24	24.06.24																		
2835	8.2.8.3.3.3.14	5. pole P5 - OP6	40 dny	21.06.24	31.07.24																		
2836	8.2.8.3.3.3.15	montáž ložisk	1 den	21.06.24	22.06.24																		
2837	8.2.8.3.3.3.16	debníacie práce	14 dny	21.06.24	05.07.24																		
2838	8.2.8.3.3.3.17	armovanie + čistenie debnenia + prevzatie výstuže	10 dny	05.07.24	15.07.24																		
2839	8.2.8.3.3.3.18	betonáž	1 den	15.07.24	16.07.24																		
2840	8.2.8.3.3.3.19	predpínacie práce	1 den	30.07.24	31.07.24																		
2841	8.2.8.3.3.4	Príslušenstvo a dokončovacie práce mosta	250 dny	07.03.25	12.11.25																		
2842	8.2.8.3.3.4.1	Izolácie	99 dny	11.04.25	19.07.25																		
2843	8.2.8.3.3.4.1.1	Izolácie - pod rímky	10 dny	11.04.25	21.04.25																		
2844	8.2.8.3.3.4.1.2	Celoplošná izolácia pod vozovku (PM)	12 dny	07.07.25	19.07.25																		
2845	8.2.8.3.3.4.2	Rímky	77 dny	21.04.25	07.07.25																		
2846	8.2.8.3.3.4.2.1	kotvenie rím vonkajšia +vnútorná	14 dny	21.04.25	05.05.25																		
2847	8.2.8.3.3.4.2.2	Montáž vonkajšieho rímového vozíka	10 dny	21.04.25	01.05.25																		
2848	8.2.8.3.3.4.2.3	vonkajšia rímsa (570m)	50 dny	01.05.25	20.06.25																		
2849	8.2.8.3.3.4.2.4	Demontáž vonk. rímového vozíka a presun na LM	5 dny	20.06.25	25.06.25																		
2850	8.2.8.3.3.4.2.5	Montáž stredového rímového vozíka	10 dny	01.05.25	11.05.25																		
2851	8.2.8.3.3.4.2.6	Stredová rímsa v zrkadle spoločne PM+LM	50 dny	11.05.25	30.06.25																		
2852	8.2.8.3.3.4.2.7	Demontáž a odvoz stredového vozíka zo stavby	7 dny	30.06.25	07.07.25																		
2853	8.2.8.3.3.4.3	Asfalty	109 dny	19.07.25	05.11.25																		
2854	8.2.8.3.3.4.3.1	ochrana izolácie (liaty asfalt)	2 dny	19.07.25	21.07.25																		
2855	8.2.8.3.3.4.3.2	podkladná vrstva AB	3 dny	09.09.25	12.09.25																		
2856	8.2.8.3.3.4.3.3	obrusná asfaltová vrstva AKM	2 dny	03.11.25	05.11.25																		
2857	8.2.8.3.3.4.4	Prechodové oblasti	92 dny	07.03.25	07.06.25																		
2858	8.2.8.3.3.4.4.1	Náryp prechodovej oblasti za OP1 (spolu LM +PM)	30 dny	07.03.25	06.04.25																		
2859	8.2.8.3.3.4.4.2	Prechodová doska za OP1	5 dny	06.04.25	11.04.25																		
2860	8.2.8.3.3.4.4.3	montáž dilatácie OP1 (PM)	6 dny	11.04.25	17.04.25																		
2861	8.2.8.3.3.4.4.4	Náryp prechodovej oblasti za OP6 (spolu LM +PM)	21 dny	28.03.25	18.04.25																		
2862	8.2.8.3.3.4.4.5	Prechodová doska za OP6	5 dny	18.04.25	23.04.25																		
2863	8.2.8.3.3.4.4.6	montáž dilatácie OP6 (PM)	45 dny	23.04.25	07.06.25																		
2864	8.2.8.3.3.4.5	Dokončovacie práce	161 dny	04.06.25	12.11.25																		
2865	8.2.8.3.3.4.5.1	úpravy pod mostom + revízne schodiská	154 dny	09.06.25	10.11.25																		
2866	8.2.8.3.3.4.5.2	zafazkávací skúška	45 dny	15.09.25	30.10.25																		
2867	8.2.8.3.3.4.5.3	kompletáž odvodnenia mosta	45 dny	04.06.25	19.07.25																		
2868	8.2.8.3.3.4.5.4	zvodniť - montáž pásníc	7 dny	05.11.25	12.11.25																		
2869	8.2.8.3.3.4.5.5	dopravné značenie	5 dny	05.11.25	10.11.25																		
2870	8.2.8.4	UKONČENIE PRAVÉHO MOSTA	1 den	12.11.25	13.11.25																		
2871	8.2.8.4.1	preberacie konanie	1 den	12.11.25	13.11.25																		
2872	8.2.8.5	ĽAVÝ MOST	705 dny	08.11.23	14.11.25																		
2873	8.2.8.5.1	Zakladanie (ľavý most)	72 dny	08.11.23	03.02.24																		
2874	8.2.8.5.1.1	Veľkopriemerové žb piloty Ø900	70 dny	08.11.23	01.02.24																		
2875	8.2.8.5.1.1.1	OP1 (12ks dl. 22m)	6 dny	15.01.24	21.01.24																		
2876	8.2.8.5.1.1.2	OP6 (12ks dl.22m)	6 dny	26.01.24	01.02.24																		
2877	8.2.8.5.1.1.3	P2 (10ks dl. 19m)	5 dny	08.11.23	13.11.23																		
2878	8.2.8.5.1.1.4	P3 (12ks dl. 19m)	6 dny	17.11.23	23.11.23																		
2879	8.2.8.5.1.1.5	P4 (12ks dl. 20m)	6 dny	27.11.23	03.12.23																		
2880	8.2.8.5.1.1.6	P5 (10ks dl. 20m)	5 dny	07.12.23	12.12.23																		
2881	8.2.8.5.1.2	Výkop pre základ, odbúranie hláv pilot + podklad. betón	67 dny	13.11.23	03.02.24																		
2882	8.2.8.5.1.2.1	podkladný betón pre OP1	2 dny	21.01.24	23.01.24																		
2883	8.2.8.5.1.2.2	výkop P2	5 dny	13.11.23	18.11.23																		
2884	8.2.8.5.1.2.3	výkop P3	5 dny	23.11.23	28.11.23																		
2885	8.2.8.5.1.2.4	výkop P4	5 dny	03.12.23	08.12.23																		
2886	8.2.8.5.1.2.5	výkop P5	5 dny	12.12.23	17.12.23																		
2887	8.2.8.5.1.2.6	podkladný betón pre OP6	2 dny	01.02.24	03.02.24																		
2888	8.2.8.5.2	Spodná stavba	464 dny	18.11.																			

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 1, 2023	Čtvrt. 2, 2023	Čtvrt. 3, 2023	Čtvrt. 4, 2023	Čtvrt. 1, 2024	Čtvrt. 2, 2024	Čtvrt. 3, 2024	Čtvrt. 4, 2024	Čtvrt. 1, 2025	Čtvrt. 2, 2025	Čtvrt. 3, 2025	Čtvrt. 4, 2025	Čtvrt. 1, 2026	Čtvrt. 2, 2026	Čtvrt. 3, 2026	Čtvrt. 4, 2026	Čtvrt. 1, 2027	
2974	8.2.8.5.3.4.5.2	zafazkavacia skúška	4 dny	30.10.25	03.11.25																		
2975	8.2.8.5.3.4.5.3	kompletáž odvodnenia mosta	45 dny	24.07.25	07.09.25																		
2976	8.2.8.5.3.4.5.4	zvodičlá - montáž pásmic	7 dny	07.11.25	14.11.25																		
2977	8.2.8.5.3.4.5.5	dopravné značenie	5 dny	07.11.25	12.11.25																		
2978	8.2.8.6	UKONČENIE PRAVÉHO MOSTA	1 den	14.11.25	15.11.25																		
2979	8.2.8.6.1	preberacie konanie	1 den	14.11.25	15.11.25																		
2980	8.2.9	SO 209 Estakáda v km 82,973 pries Bečvu a žel. trať Olomouc-Přerov	1024 dny	01.04.23	20.03.26																		
2981	8.2.9.1	Vytýčenie inženýrských sítí	35 dny	02.05.23	06.06.23																		
2982	8.2.9.2	Príprava OK - objednávka materiálu	210 dny	22.07.23	17.02.24																		
2983	8.2.9.3	Príprava OK - výroba	150 dny	22.10.23	20.03.24																		
2984	8.2.9.4	Konsolidačný násyp	304 dny	01.04.23	30.04.24																		
2985	8.2.9.4.1	Zhotovenie konsolidačného násypu - opéra 1	90 dny	01.04.23	30.06.23																		
2986	8.2.9.4.2	Zhotovenie konsolidačného násypu - opéra 21	90 dny	01.08.23	30.10.23																		
2987	8.2.9.4.3	Konsolidace násypu - opéra 1	183 dny	30.06.23	30.12.23																		
2988	8.2.9.4.4	Konsolidace násypu - opéra 21	183 dny	30.10.23	30.04.24																		
2989	8.2.9.5	Zakládání	437 dny	01.04.23	26.06.24																		
2990	8.2.9.5.1	Nesystémové piloty P5, P7, P16, OP 21	52 dny	01.04.23	23.05.23																		
2991	8.2.9.5.2	Opéra 1	57 dny	01.01.24	27.02.24																		
2992	8.2.9.5.2.1	Odtěžení konsolidačního násypu	21 dny	01.01.24	22.01.24																		
2993	8.2.9.5.2.2	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 20 m - 20 ks - Souprava "2"	20 dny	22.01.24	11.02.24																		
2994	8.2.9.5.2.3	Podkladní beton	2 dny	11.02.24	13.02.24																		
2995	8.2.9.5.2.4	Základ opěry	14 dny	13.02.24	27.02.24																		
2996	8.2.9.5.3	Opéra 21	57 dny	30.04.24	26.06.24																		
2997	8.2.9.5.3.1	Odtěžení konsolidačního násypu	21 dny	30.04.24	21.05.24																		
2998	8.2.9.5.3.2	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 20 m - 20 ks - Souprava "3"	20 dny	21.05.24	10.06.24																		
2999	8.2.9.5.3.3	Podkladní beton	2 dny	10.06.24	12.06.24																		
3000	8.2.9.5.3.4	Základ opěry	14 dny	12.06.24	26.06.24																		
3001	8.2.9.5.4	Pilír 2	46 dny	13.08.23	28.09.23																		
3002	8.2.9.5.4.1	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 21 m - 26 ks - Souprava "1"	26 dny	13.08.23	08.09.23																		
3003	8.2.9.5.4.2	Výkopy	7 dny	08.09.23	15.09.23																		
3004	8.2.9.5.4.3	Odbourání hlav pilot	10 dny	15.09.23	25.09.23																		
3005	8.2.9.5.4.4	Podkladní beton	3 dny	25.09.23	28.09.23																		
3006	8.2.9.5.5	Pilír 3	46 dny	18.07.23	02.09.23																		
3007	8.2.9.5.5.1	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 21 m - 26 ks - Souprava "1"	26 dny	18.07.23	13.08.23																		
3008	8.2.9.5.5.2	Výkopy	7 dny	13.08.23	20.08.23																		
3009	8.2.9.5.5.3	Odbourání hlav pilot	10 dny	20.08.23	30.08.23																		
3010	8.2.9.5.5.4	Podkladní beton	3 dny	30.08.23	02.09.23																		
3011	8.2.9.5.5.6	Pilír 4	46 dny	22.06.23	07.08.23																		
3012	8.2.9.5.5.6.1	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 21 m - 26 ks - Souprava "1"	26 dny	22.06.23	18.07.23																		
3013	8.2.9.5.5.6.2	Výkopy	7 dny	18.07.23	25.07.23																		
3014	8.2.9.5.5.6.3	Odbourání hlav pilot	10 dny	25.07.23	04.08.23																		
3015	8.2.9.5.5.6.4	Podkladní beton	3 dny	04.08.23	07.08.23																		
3016	8.2.9.5.5.7	Pilír 5	46 dny	27.05.23	12.07.23																		
3017	8.2.9.5.5.7.1	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 21 m - 26 ks - Souprava "1"	26 dny	27.05.23	22.06.23																		
3018	8.2.9.5.5.7.2	Výkopy	7 dny	22.06.23	29.06.23																		
3019	8.2.9.5.5.7.3	Odbourání hlav pilot	10 dny	29.06.23	09.07.23																		
3020	8.2.9.5.5.7.4	Podkladní beton	3 dny	09.07.23	12.07.23																		
3021	8.2.9.5.5.8	Pilír 6	46 dny	03.06.23	19.07.23																		
3022	8.2.9.5.5.8.1	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 24 m - 26 ks - Souprava "2"	26 dny	03.06.23	29.06.23																		
3023	8.2.9.5.5.8.2	Výkopy	7 dny	29.06.23	06.07.23																		
3024	8.2.9.5.5.8.3	Odbourání hlav pilot	10 dny	06.07.23	16.07.23																		
3025	8.2.9.5.5.8.4	Podkladní beton	3 dny	16.07.23	19.07.23																		
3026	8.2.9.5.5.9	Pilír 7	79 dny	12.06.23	30.08.23																		
3027	8.2.9.5.5.9.1	Plošina na vrtání	5 dny	12.06.23	17.06.23																		
3028	8.2.9.5.5.9.2	Realizace štětovnic - pažení	12 dny	17.06.23	29.06.23																		
3029	8.2.9.5.5.9.3	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 24 m - 40 ks - Souprava "2"	40 dny	29.06.23	08.08.23																		
3030	8.2.9.5.5.9.4	Výkopy	10 dny	08.08.23	18.08.23																		
3031	8.2.9.5.5.9.5	Odbourání hlav pilot	10 dny	18.08.23	28.08.23																		
3032	8.2.9.5.5.9.6	Podkladní beton	2 dny	28.08.23	30.08.23																		
3033	8.2.9.5.5.10	Pilír 8	78 dny	22.07.23	08.10.23																		
3034	8.2.9.5.5.10.1	Plošina na vrtání	5 dny	22.07.23	27.07.23																		
3035	8.2.9.5.5.10.2	Realizace štětovnic - dočasná těsnící "jímka"	12 dny	27.07.23	08.08.23																		
3036	8.2.9.5.5.10.3	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 32 m - 40 ks - Souprava "2"	40 dny	08.08.23	17.09.23																		
3037	8.2.9.5.5.10.4	Výkopy	12 dny	17.09.23	29.09.23																		
3038	8.2.9.5.5.10.5	Odbourání hlav pilot	7 dny	29.09.23	06.10.23																		
3039	8.2.9.5.5.10.6	Podkladní beton	2 dny	06.10.23	08.10.23																		
3040	8.2.9.5.5.11	Pilír 9	114 dny	03.08.23	25.11.23																		
3041	8.2.9.5.5.11.1	Dočasný násyp - ochrana existující podzemní stěny	5 dny	03.08.23	08.08.23																		
3042	8.2.9.5.5.11.2	Realizace štětovnic - těsnící "jímka" stavební jámy	12 dny	08.08.23	20.08.23																		
3043	8.2.9.5.5.11.3	Odtěžení + rozeptání štět. jámy	10 dny	20.08.23	30.08.23																		
3044	8.2.9.5.5.11.4	Osazení ochrany pilot; zásep; sáblona pro piloty	18 dny	30.08.23	17.09.23																		
3045	8.2.9.5.5.11.5	Realizace pilot Ø 1 200 dl. 24 m - 28 ks - Souprava "2"	28 dny	17.09.23	15.10.23																		
3046	8.2.9.5.5.11.6	Realizace štětovnic - pažení + výkopy	23 dny	15.10.23	07.11.23			</															

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	22	Čtvrt. 1. 2023	Čtvrt. 2. 2023	Čtvrt. 3. 2023	Čtvrt. 4. 2023	Čtvrt. 1. 2024	Čtvrt. 2. 2024	Čtvrt. 3. 2024	Čtvrt. 4. 2024	Čtvrt. 1. 2025	Čtvrt. 2. 2025	Čtvrt. 3. 2025	Čtvrt. 4. 2025	Čtvrt. 1. 2026	Čtvrt. 2. 2026	Čtvrt. 3. 2026	Čtvrt. 4. 2026	Čtvrt. 1. 2027	
3927	10.2.5.4.5.2	Osazení prefabrikovaných rámu	1 den	05.03.23	06.03.23		05.03.																	
3928	10.2.5.4.5.3	Žlaby a rigoly z dlažebních kostek	2 dny	06.04.23	08.04.23		06.04.	08.04.																
3929	10.2.6	SO 144 Polní cesta v km 77,210	751 dny	01.03.23	18.09.25																			
3930	10.2.6.1	Stavební povolení	0 dny	01.03.23	01.03.23		01.03.																	
3931	10.2.6.2	SO 144.1 Polní cesta v km 77,210 (obec)	751 dny	01.03.23	18.09.25																			
3932	10.2.6.2.1	Zemní práce	751 dny	01.03.23	18.09.25																			
3933	10.2.6.2.1.1	Odkopy, hloubení rýh - v místě OP4 (SO 203)	4 dny	01.03.23	05.03.23		01.03.	05.03.																
3934	10.2.6.2.1.2	Odkopy, hloubení rýh	14 dny	27.05.25	10.06.25										27.05.	10.06.								
3935	10.2.6.2.1.3	Násyp, hutnění, zemní pláň - v místě OP4 (SO 203)	10 dny	05.03.23	15.03.23		05.03.	15.03.																
3936	10.2.6.2.1.4	Násyp, hutnění, zemní pláň	30 dny	10.06.25	10.07.25										10.06.	10.07.								
3937	10.2.6.2.1.5	Vegetační úpravy	30 dny	19.08.25	18.09.25										19.08.	18.09.								
3938	10.2.6.2.2	Základy	4 dny	10.06.25	14.06.25										10.06.	14.06.								
3939	10.2.6.2.2.1	Chemická stabilizace	4 dny	10.06.25	14.06.25										10.06.	14.06.								
3940	10.2.6.2.3	Vodorovné konstrukce	8 dny	29.08.25	06.09.25										29.08.	06.09.								
3941	10.2.6.2.3.1	Úprava/dospjání kačirkem pod mostem	8 dny	29.08.25	06.09.25										29.08.	06.09.								
3942	10.2.6.2.4	Komunikace	40 dny	10.07.25	19.08.25										10.07.	19.08.								
3943	10.2.6.2.4.1	Vozovkové vrstvy ze ŠD	28 dny	10.07.25	07.08.25										10.07.	07.08.								
3944	10.2.6.2.4.2	Nová živičná konstrukce vozovky	12 dny	07.08.25	19.08.25										07.08.	19.08.								
3945	10.2.6.2.5	Ostatní konstrukce a práce	10 dny	19.08.25	29.08.25										19.08.	29.08.								
3946	10.2.6.2.5.1	Obrubníky pod mostem	10 dny	19.08.25	29.08.25										19.08.	29.08.								
3947	10.2.6.3	SO 144.2 Polní cesta v km 77,210 (ŘSD)	732 dny	15.03.23	13.09.25																			
3948	10.2.6.3.1	Zemní práce	680 dny	15.03.23	23.07.25																			
3949	10.2.6.3.1.1	Násyp, hutnění, zemní pláň - v místě OP4 (SO 203)	5 dny	15.03.23	20.03.23		15.03.	20.03.																
3950	10.2.6.3.1.2	Násyp, hutnění, zemní pláň	13 dny	10.07.25	23.07.25										10.07.	23.07.								
3951	10.2.6.3.2	Vodorovné konstrukce	25 dny	19.08.25	13.09.25										19.08.	13.09.								
3952	10.2.6.3.2.1	Patky z LK	25 dny	19.08.25	13.09.25										19.08.	13.09.								
3953	10.2.6.3.3	Komunikace	16 dny	07.08.25	23.08.25										07.08.	23.08.								
3954	10.2.6.3.3.1	Vozovkové vrstvy ze ŠD	12 dny	07.08.25	19.08.25										07.08.	19.08.								
3955	10.2.6.3.3.2	Nová živičná konstrukce vozovky	4 dny	19.08.25	23.08.25										19.08.	23.08.								
3956	10.2.6.3.4	Ostatní konstrukce a práce	5 dny	29.08.25	03.09.25										29.08.	03.09.								
3957	10.2.6.3.4.1	Obrubníky	5 dny	29.08.25	03.09.25										29.08.	03.09.								
3958	10.2.7	SO 145 Polní cesta v km 78,630	108 dny	16.11.25	02.06.26																			
3959	10.2.7.1	Stavební povolení	0 dny	16.11.25	16.11.25																			
3960	10.2.7.2	Zemní práce	108 dny	16.11.25	02.06.26																			
3961	10.2.7.2.1	Odkopy, hloubení rýh	20 dny	16.11.25	06.03.26																			
3962	10.2.7.2.2	Násyp, hutnění, zemní pláň	22 dny	14.03.26	05.04.26																			
3963	10.2.7.2.3	Vegetační úpravy	30 dny	03.05.26	02.06.26																			
3964	10.2.7.3	Základy	4 dny	14.03.26	18.03.26																			
3965	10.2.7.3.1	Chemická stabilizace	4 dny	14.03.26	18.03.26																			
3966	10.2.7.4	Vodorovné konstrukce	15 dny	14.03.26	29.03.26																			
3967	10.2.7.4.1	Odláždění vyústění trativodu z LK	15 dny	14.03.26	29.03.26																			
3968	10.2.7.5	Komunikace	38 dny	05.04.26	13.05.26																			
3969	10.2.7.5.1	Vozovkové vrstvy ze ŠD	28 dny	05.04.26	03.05.26																			
3970	10.2.7.5.2	Nová živičná konstrukce vozovky	10 dny	03.05.26	13.05.26																			
3971	10.2.7.6	Potrubí	9 dny	06.03.26	15.03.26																			
3972	10.2.7.6.1	Drenážní šachty	8 dny	06.03.26	14.03.26																			
3973	10.2.7.6.2	Televizní prohlídka potrubí a zkouška vodotěsnosti	1 den	14.03.26	15.03.26																			
3974	10.2.8	SO 146 Přelůžka účelové komunikace v Dluhonicích	55 dny	09.04.25	03.06.25																			
3975	10.2.8.1	Stavební povolení	0 dny	09.04.25	09.04.25																			
3976	10.2.8.2	Realizace	55 dny	09.04.25	03.06.25																			
3977	10.2.9	SO 147 Souběžná polní cesta vlevo km 79,460 - 79,900	629 dny	20.10.23	07.04.26																			
3978	10.2.9.1	Stavební povolení	0 dny	20.10.23	20.10.23																			
3979	10.2.9.2	Zemní práce	629 dny	20.10.23	07.04.26																			
3980	10.2.9.2.1	Odkopy, hloubení rýh	42 dny	20.10.23	01.12.23																			
3981	10.2.9.2.2	Násyp, hutnění, zemní pláň	32 dny	01.03.24	02.04.24																			
3982	10.2.9.2.3	Vegetační úpravy	6 dny	01.04.26	07.04.26																			
3983	10.2.9.3	Základy	6 dny	01.03.24	07.03.24																			
3984	10.2.9.3.1	Chemická stabilizace	6 dny	01.03.24	07.03.24																			
3985	10.2.9.4	Vodorovné konstrukce	15 dny	02.05.24	17.05.24																			
3986	10.2.9.4.1	Patky z LK s proštěrkováním, veget_dlaždice	15 dny	02.05.24	17.05.24																			
3987	10.2.9.5	Komunikace	549 dny	02.04.24	01.04.26																			
3988	10.2.9.5.1	Vozovkové vrstvy ze ŠD	30 dny	02.04.24	02.05.24																			
3989	10.2.9.5.2	Nová živičná konstrukce vozovky	15 dny	17.03.26	01.04.26																			
3990	10.2.10	SO 148 Souběžná polní cesta vlevo km 80,820 - 80,910	640 dny	01.08.23	30.10.25																			
3991	10.2.10.1	Stavební povolení	0 dny	01.08.23	01.08.23																			
3992	10.2.10.2	Zemní práce	637 dny	01.08.23	27.10.25																			
3993	10.2.10.2.1	Frézování	3 dny	24.10.25	27.10.25																			
3994	10.2.10.2.2	Odkopy, hloubení rýh	14 dny	01.08.23	15.08.23																			
3995	10.2.10.2.3	Násyp, hutnění, zemní pláň	30 dny	15.08.23	14.09.23																			
3996	10.2.10.2.4	Vegetační úpravy	15 dny	06.10.25	21.10.25																			
3997	10.2.10.3	Základy	2 dny	15.08.23	17.08.23																			
3998	10.2.10.3.1	Chemická stabilizace	2 dny	15.08.23	17.08.23																			
3999	10.2.10.4	Komunikace	8 dny	21.10.25	29.10.25																			
4000	10.2.10.4.1	Vozovkové vrstvy ze ŠD	3 dny	21.10.25	24.10.25																			
4001	10.2.10.4.2	Nová živičná konstrukce vozovky	2 dny	27.10.25	29.10.25																			
4002	10.2.10.5	Ostatní konstrukce a práce	1 den	29.10.25	30.10.25																			
4003	10.2.10.5.1	Směrové sloupky	1 den	29.10.25	30.10.25																			
4004	10.2.11	SO 149 Přístupová cesta za areá																						

